



โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-4415272-4 โทรสาร 02-441-5264

ที่ อว 78.0142/002๙๙

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามหนังสือศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ที่ อว 78.0111/00056 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงขอให้โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้วางแผนไว้ สำหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งข้อมูลให้ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมล murmc@mahidol.ac.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐนียา ไตรรักษา)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ...2566....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization 2. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University
---	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

-	-
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

- ไม่มี -	- ไม่มี -
-----------	-----------

ภารกิจด้าน/งาน.....กายภาพและสิ่งแวดล้อม.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ...2566...

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน / ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการ จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการ จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์	มหัพภาค	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
2. การก่อสร้างในพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละผลงานก่อสร้างจากรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ (โดยผู้ควบคุมงาน)	ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประชุมและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด	แผน													3	3	สูง (ด้านประสิทธิภาพ)	/	/	2	3	ปานกลาง	ผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จตามแผนจำนวน 8 งาน จาก 10 งาน ซึ่งยังคงต้องดำเนินการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป			
			ผล																								ผลตัวชี้วัดความเสี่ยงคงเหลืองานก่อสร้าง/ซ่อมแซม จำนวน 2 โครงการ โดย 2 โครงการมีผลงานดังนี้ 1) งานจ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ การทำงานแล้วเสร็จ ประมาณ ร้อยละ 40 2) งานจ้างก่อสร้างอาคารเพาะชำฯ การทำงานแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 92



โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-441-5272 ต่อ 4922 โทรสาร 02-441-5264

ที่ อว 78.0142/ 00737

วันที่ - 3 ต.ค. 2566

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
(เอกสารหมายเลข 4) จำนวน 3 หน้า

ตามหนังสือศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว 78.0111/ว. 00207 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงขอให้โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้วางแผนไว้ สำหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งข้อมูลให้ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นั้น

ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมล murmc@mahidol.ac.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สาลี โตรักษา)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธร

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization 2. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
-	-

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ภารกิจด้าน/งาน.....กายภาพและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ...2566...

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
				←-----→												3	3	สูง (ด้าน ประ สิทธิภาพ)	/	/	0	0	ไม่ เสี่ยง	
2. การก่อสร้าง ในพื้นที่ไม่ เป็นไปตาม แผนงาน	ร้อยละผลงาน ก่อสร้าง จาก รายงาน ความก้าวหน้าการ ก่อสร้างโครงการ ต่าง ๆ (โดยผู้ ควบคุมงาน)	ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มีการ ประชุมและกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด	แผน	←-----→												3	3	สูง (ด้าน ประ สิทธิภาพ)	/	/	0	0	ไม่ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จตามแผน เรียบร้อยครบทั้ง 10 งาน
			ผล	←-----→																				ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง แล้วเสร็จร้อยละ 100 ทุกโครงการก่อสร้าง